

ПЛАН РАЗВИТИЯ В КОТТЕДЖНЫХ ПОСЕЛКАХ

ШЕЛКОВО ЭКО КЛАБ В 2026 ГОДУ

№ п/п	Вид работ	Примечания	Срок окончания	Ответственный
1.	Установка дорожных знаков возле ограничителей скорости.	Заказ, поставка и монтаж дорожных знаков.	До 31.05.26	Кочергин Денис
2.	ВЗУ в Шелково Форест - 1 этап.	1 этап работ: Временное подключение скважины 1 подъема позволит устранить низкое давление.	До 31.05.26	Кирилл Щемелинин
3.	Благоустройство комфортного подхода к существующим озерам.	Покос, выемка грунта, формирование дорожки, отсыпка щебнем, установка перил для комфортного спуска.	До 30.06.26	Кочергин Денис
4.	Благоустройство детской площадки в Шелково Ривер.	Уже выполнено: строительство площадки, закупка, поставка, монтаж игровых элементов. Необходимо завершить обустройство безопасного покрытия.	До 15.07.26	Игорь Андрейчук
5.	Расчистка лесного массива в Шелково Ривер.	Уже выполнено: массив в Шелково Ривер расчищен от сухостоя. В плане работ: вывоз остатков, прокладка и покос пешеходного маршрута.	До 31.07.26	Кочергин Денис
6.	Расчистка лесного массива в Шелково Вилладж.	В плане работ: Расчистка от сухостоя, прокладка и покос пешеходного маршрута.	До 31.07.26	Кочергин Денис
7.	Строительство и благоустройство пляжных территорий.	Пляжная территория возле Шелково Ривер S22. Уже выполнено: расчистка прибрежной территории от сухостоя. В плане работ: выравнивание, укладка геотекстиля, отсыпка песком, закупка шезлонгов.	До 31.07.26	Игорь Андрейчук
8.	Строительство водных объектов.	Лесной пруд возле въездной группы в Шелково Парк.	До 31.07.26	Игорь Андрейчук
9.	Строительство спортивных площадок в Шелково Ривер.	Футбол Волейбол Баскетбол Теннис	До 15.08.26	Игорь Андрейчук
10.	Обустройству ливневых кюветов.	Прокладка дополнительных переливных труб и формирование уклонов для отвода талых вод проводится в течение летнего сезона	До 31.08.26	Мячин Степан

11.	Благоустройство водных объектов.	Лесное озеро в Шелково Ривер. Уже выполнено: сформирована чаша озера. В плане работ: реконструкция, укрепление и озеленение берегов.	До 30.08.26	Кочергин Денис
12.	Строительство и благоустройство пляжных территорий.	Пляжная территория возле въезда. В плане работ: расчистка береговой линии от сухостоя, выравнивание, укладка геотекстиля, отсыпка песком.	До 31.08.26	Игорь Андрейчук
13.	Проектирование въездной группы.	Уже выполнено: проведены работы по определению расположения, выставлены отметки. Ведется проектирование и визуализация проекта.	До 31.08.26	Работы выполняются компанией Green House Stroy.
14.	Строительство водных объектов.	Новое озеро в Шелково Ривер. Уже выполнено: сформирована чаша озера. В плане работ: формирование глиняного замка, укрепление берегов, наполнение	До 30.09.26	Игорь Андрейчук
15.	Строительство дамбы через р. Лопасня.	Уже выполнено: геологические изыскания, проектирование, разработка, закупка и поставка модулей для реконструкции дамбы. На данный момент ведутся работы по гидроизоляции модулей для защиты от влаги.	До 01.10.26	Игорь Андрейчук
16.	ВЗУ в Шелково Форест - 2 этап.	2 этап работ: Обвязка, монтаж оборудования для водоочистки.	До 31.10.26	Кирилл Щемелинин
17.	Асфальтирование внутренних дорог.	Уже выполнено: асфальтирование основных дорог. Точный объем асфальтирования и маршрут проводимых работ будет определен до 30.06.26. Приоритет улицам с наибольшим количеством проживающих.	До 31.10.26	Игорь Андрейчук
18.	Ямочный ремонт подъезда со стороны п.Семеновское.	Отсыпка щебнем, выравнивание, расклиновка.	До 31.10.26	Игорь Андрейчук
19.	Ограждение при въезде через дамбу.	Работы могут быть начаты только после завершения строительства дамбы.	До 31.11.26	Игорь Андрейчук

Директор ОК «Комфорт»

/Кизилев Ю.В./

